Direction Clients et Territoires

Compte rendu - Comité Spécialisé Fournisseurs Réunion Ad hoc « reprogrammation des heures creuses » (HPHC) du jeudi 19 février 2026

Identification : 2026 02 19 CR ad hoc CSF HPHC

Version : 1

Nb. de pages : 5

Document(s) associé(s) et annexe(s) : Présentations faites en séance

Version	Date d'application	Nature de la modification	Annule et remplace
V1	19/02/2026	Création	-

Accessibilité

☐ Libre ☐ Interne ☑ Restreinte ☐ Confidentielle

Participants à la réunion

Fournisseurs

ALLEGO : Clément ALLEAUME, Charles-Gabriel RAUX ALPIQ : Solange CARDON ARTESOL : Baptiste ROY CHEZSWITCH : Mehrez MBAREK, Anas SEKKAT DREAM-ENERGY : Baptiste DE NADAI DYNEFF : Lucie GANZIN EDF : Xavier DEMAN, Jonathan MAILLET, Olivier MAYRAND EKWATEUR : Romane PETIT ENALP : Jeremy BERCHOUX ENEL : Laure GOYET, Romain PANLOUP, Miriam PASCUA ENERCOOP : Mickael Le DEIST ENERGIE D'ICI : Antoine GARCIER ENGIE : Aurélie BALAN, Emmanuelle BRUNEL, Fadela CHAIF, Emmanuel GRAFFIN, Raphaëlle MONGIN, Karine PARTHIOT, Caroline PUSCA, David RAMBAUD ENOVOS : Victoria ROVERE ELECTRICITE de STRASBOURG : Aline SUTTER GAZ DE BORDEAUX : Laurence DESCAS GAZELENERGIE : Sarah IASSAMEN, Kahina OUKSEL	GAZ EUROPEEN : Coumba GASSAMA, Binta KASSE GEG : Marine PALERMO ILEK : Richard DEBUY, Manon CHAUVEAU LLUM : Aurélie MACIA LUCIA ENERGIE : Marine GAVEN MINT : Elodie SANCHEZ OCTOPUS : David BROCHOIRE, Mélissa DESMULLIER PAPERNEST : Ambre BAFFERT PLENITUDE : Céline LOTTIN PREMIUM ENERGY : Sophie DUEZ, Benjamin COHEN ZARDI PRIMEO-ENERGIE : Anissa BENAISSA, Laurène MASCLET SOBRY : Cédric SOWEE : Lamya LAKHNICHY TOTALENERGIES : Jonathan POISSON UEM-METZ : Rémy COURTE VATTENFALL : Nicolas BOURNONVILLE VIALIS : Mathias LEININGER VOLTERRES : Jean-Baptiste DUBOIS, Joao FERNANDES, Laurelle KEPSEU, Mariame TOUIL

CRE

Eloi DE VILLENEUVE
Adrian VITACOLONNA

Enedis

Régulateur
Luc LORGE
Secrétariat
Isabelle SOULALIOUX
Intervenants :
Tristan BASTA
Gwendal MARTIN
Isabelle SOULALIOUX

Introduction

La réunion avait pour objectif de :

- faire un état des lieux des reprogrammations des heures creuses réalisées depuis le 1er novembre 2025 ;
- échanger sur la proposition d'Enedis de revue du planning de reprogrammation prévue pour la phase 2 ;
- continuer les échanges sur les pistes pour la reprogrammation des compteurs sur les domaines de tension HTA et BT>36kVA.

1 — Phase 1 : état des lieux des reprogrammations depuis le 1er novembre 2025

Enedis présente l'évolution du taux de succès observé des reprogrammations sur les mois de novembre à février. En date du 11 février 2026, le taux de succès de reprogrammation est de :

- 99,2 % pour les PRM reprogrammés aux mois de novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026 ;
- 99 % pour les PRM en cours de reprogrammation sur le mois de février 2026.

La CRE a apporté un avis favorable à la demande de plusieurs fournisseurs de disposer de la liste complète des PRM de la phase 1 avec pour chaque PRM, la date de migration ainsi que les plages d'HC avant et après la migration, il est proposé l'envoi d'une archive sécurisée à l'ensemble des fournisseurs.

En réponse à la demande d'Engie, Il est précisé que cet envoi est prévu selon les mêmes modalités pour la phase 2 de reprogrammation des heures creuses.

A la demande d'EDF et de Gaz de Bordeaux, Enedis transmettra aux fournisseurs les cas où leur conseiller a demandé au client de contacter Enedis.

2 — Phase 2 : présentation, calendrier et avis des fournisseurs

Enedis, à la suite des remontées des fournisseurs lors de l'ad hoc du 18 décembre 2025, a travaillé sur un nouveau planning de déploiement des évolutions nécessaires à l'activation des heures creuses saisonnalisées. Elle présente ce nouveau planning qui se décompose en 3 étapes :

- Etape1 - Juin/juillet : mise en production technique d'évolutions pour Enedis sans impact pour les fournisseurs. Les plages d'heures creuses restent sur une seule saison et conforme au référentiel de la phase 1.
- Etape 2 - Début septembre : activation du nouveau format du flux contractuel C15 qui transmet les plages d'heures creuses sur deux saisons. Tous les PRM restent à cette étape sur des plages d'heures creuses non saisonnalisées. Le C15 transmet les mêmes plages pour la saison haute et la saison basse. Le référentiel des heures creuses de la phase 1 reste utilisé lors des mises en service.
- Etape 3 - Mi-septembre/début octobre : activation des heures creuses saisonnalisées par l'attribution sur l'ensemble des PRM C5 de plages d'heures creuses futures saisonnalisées. Ces plages d'heures creuses spécifiques par saison seront attribuées lors des mises en service. Pour les PRM communiquées dans la PHOTO phase 2, les plages d'heures creuses futures seront visibles dans SGE et par les services de données.

  Il est préconisé d'attendre cette étape pour envoyer les communications aux clients concernés par les reprogrammations (phase 2). Sans cette précaution, le conseiller qui serait contacté par un client ne verrait pas les heures creuses annoncées au client dans SGE.

EDF est favorable à un début de reprogrammation de la phase 2 début décembre de sorte à laisser au fournisseur un délai suffisant pour l'envoi des communications.

Il est confirmé à la demande d'Engie que l'étape 3 correspond à l'activation de la visualisation dans les outils (SGE notamment) des heures creuses saisonnalisées et à leur attribution lors d'une mise en service (F120).

EDF et Engie souhaitent :

- Décaler l'activation du nouveau format du flux C15 (étape 2) à mi-septembre, pour leur laisser le temps d'adapter les affichages et traitements internes à ce nouveau format.
- Décaler l'activation du référentiel des heures creuses saisonnalisées (étape 3) au 1er octobre.

Pour la mise en œuvre d'un pilote :

- EDF confirme son souhait d'être pilote en novembre sur un périmètre restreint de PRM qui sera étudié en ad hoc avec Enedis ;
- Engie et TotalEnergies se prononceront ultérieurement sur leur participation à la phase pilote.

Les fournisseurs ont jusqu'à fin mars pour déclarer leur participation à la phase pilote.

Enedis précise qu'une fois un pilote lancé avec un fournisseur, les reprogrammations planifiées lors de ce pilote sont susceptibles de concerner l'ensemble des fournisseurs : en effet, si un client dont le PRM est dans le pilote change de fournisseur, la reprogrammation de ses heures creuses est maintenue, entraînant en particulier la transmission d'un flux C15 avec le nouvel événement « PHC » correspondant à la reprogrammation des heures creuses à son nouveau fournisseur.

En réponse à la demande d'Alpiq, des flux C15 exemples ont été communiqués le 2 février 2026 à l'ensemble des fournisseurs (objet : « [Enedis][Publication] Nouvelle version du guide du flux C15 - Flux exemples anonymisés »).

En réponse à la question d'ENEL, le flux R15 ne change pas avec l'activation des plages d'heures creuses saisonnalisées. Il transmet les index et la consommation sur chaque cadran (heure creuses, heure pleine, etc.) sans besoin de connaitre les plages horaires ou la saison.

A la demande d'EDF, il est confirmé que les fichiers de suivi devront légèrement évolués pour permettre la transmission de la programmation cible des heures creuses sur les saisons haute et basse. Les modalités de publication évoluent également pour permettre un dépôt directement sur le serveur des fournisseurs, à l'image des autres flux, et non plus par courriel ; le guide d'implémentation sera communiqué prochainement.

A la demande d'EDF et à la suite des retours des fournisseurs, les fichiers M-6 et M-2 contiendront uniquement les PRM à l'état 'A traiter'. En revanche, le fichier de compte rendu contiendra toujours les PRM 'Traite'.

A la question d'Engie, il est rappelé que les PRM pro, traités en S2 2027, auront des plages d'heures creuses saisonnalisées. Enedis précise que tous les PRM à partir de l'étape 3 auront lors d'une mise en service, l'attribution de plages d'heures creuses saisonnalisées.

En réponse aux questions d'EDF, Enedis précise que les mises en production des services de données en octobre 2026 permettent la récupération des plages d'heures creuses saisonnalisées (mises en place à l'étape 3). Après octobre, le service ConsultationPoint V4.0, qui n'évolue pas, transmettra uniquement les plages d'heures creuses de la saison haute. La mise en production du service ConsultationPoint V4.1 dès mars 2026 permet la transmission des plages d'heures creuses sur la saison haute et la saison basse, que celles-ci soient identiques sur les deux saisons ou pas.

3 — Phase 3 : perspectives et concertation

Le planning exposé reprend les éléments présentés lors de l'ad hoc CSF du 18 décembre 2025. Dans la phase de concertation, Enedis tient compte des avis des différentes parties prenantes, notamment ceux des clients représentés, par exemple, par le CLEEE.

Remarque EDF : changer les heures creuses peut modifier la courbe de charge et entraîner une nouvelle proposition tarifaire d'acheminement (FTA). Si ce changement de tarif change aussi les heures creuses, cela complique l'optimisation du contrat.

Engie confirme que des heures creuses qui ne changent qu'à l'occasion d'un changement de client (F100/F120) simplifie le pricing et le sourcing des offres.

Pour ces raisons, EDF et Engie se prononcent favorables à une attribution des heures creuses par commune et lors de la souscription (F100/F120).

EDF demande à être informé dès que possible du nouveau référentiel d'heures creuses afin de l'intégrer au mieux dans ses offres pluriannuelles.

Enedis envisage la mise en place d'un nouveau flux pour la transmission des plages d'heures creuses lors d'une mise en service et lors du chantier de reprogrammation, plutôt qu'une transmission dans le flux C12. EDF et Engie alertent sur la mise en œuvre d'un nouveau flux qui entraine une charge de développement dans leur SI plus importante qu'une évolution du flux C12. EDF informe que la mise en œuvre d'un nouveau flux pourrait avoir un impact sur la tenue du planning annoncé (S2 2027).

Enedis explique que l'information de la programmation des heures creuses n'est pas nativement présente dans le SI de facturation du marché d'affaires (COSY), émetteur du flux C12. L'évolution de COSY pour prendre en compte les plages d'heures creuses serait nettement plus conséquente que sur le marché de masse (Ginko) et ferait porter un risque sur l'intégralité de la chaine facturière pour véhiculer une donnée qui ne lui est pas indispensable.

Par ailleurs, sur demande de confirmation d'EDF, les guides d'implémentation des services seront bien livrés 6 mois avant la mise en production des évolutions.

Prochaine réunion ad hoc HPHC du Comité Spécialisé Fournisseurs
le jeudi 2 avril 2026 à partir de 14h00